

工 種	月・日	11月10日	11月11日	11月12日	11月13日	11月14日	11月15日	11月16日	11月17日	11月18日	11月19日	11月20日	11月21日	11月22日	11月23日
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
準備工		必要書類作成・設計照査等・安全施設設置・撤去							必要書類作成・設計照査等・安全施設設置・撤去						
必要書類作成・設計照査															
A工区(市道南1-111号線)															
排水構造物工		側溝工・スクリーン設置													
側溝工等		側溝工、先週完了													
アスファルト舗装工											側溝際不陸修正		SN0.87～終点不陸・舗設		
舗装工															
仮設工															
安全施設設置															
付帯工				土間コンクリート						土間コンクリート					
土間コンクリート等															
占用物件		既設管撤去(本管φ150)		新設管布設φ50					新設管布設φ50		水圧水質試験 既設管撤去φ50				
占用物件工事関係		新潟市水道局							新潟市水道局						
C工区(市道南2-76号線)															
アスファルト舗装工				仮舗装工											
仮舗装工															
関連工事(占用物件)		新設管布設		排泥	水圧水質試験	給排水管設置			給排水管設置		管接続(夜間有)		既設管撤去		
占用物件工事関係		新潟市水道局							新潟市水道局						