

| 工 種 \ 月・日 | 11月17日 | 11月18日 | 11月19日 | 11月20日 | 11月21日 | 11月22日 | 11月23日 | 11月24日 | 11月25日 | 11月26日 | 11月27日 | 11月28日 | 11月29日 | 11月30日 |
|------------------------|------------------------|----------|----------|--------|-------------|--------|--------|--------|------------------------|--------|-----------|-------------|--------|--------|
| | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 準備工 | 必要書類作成・設計照査等・安全施設設置・撤去 | | | | | | | | 必要書類作成・設計照査等・安全施設設置・撤去 | | | | | |
| 必要書類作成・設計照査 | | | | | | | | | | | | | | |
| A工区(市道南1-111号線) | | | | | | | | | | | | | | |
| 排水構造物工 | | | | | | | | | | 浸透柵設置 | | | | |
| 側溝工等 | | | | | | | | | | | | | | |
| アスファルト舗装工 | 側溝際不陸、舗設、SNo.86～終点不陸 | | 側溝際不陸整正 | | SN0.86～終点舗設 | | | | | | 起点～SNo.86 | 12月1日から施工予定 | | |
| 舗装工 | | | | | | | | | | | | | | |
| 仮設工 | | | | | | | | | | | | | | |
| 安全施設設置 | | | | | | | | | | | | | | |
| 付帯工 | | 土間コンクリート | | | | | | | | | | | | |
| 土間コンクリート等 | | | | | | | | | | | | | | |
| 関連工事(占用物件) | 新設管布設φ50 | | 水圧水質試験 | | 既設管撤去φ50 | | | | 仮設接続 | 仮設管撤去 | | | | |
| 占用物件工事関係 | 新潟市水道局 | | | | | | | | 新潟市水道局 | | | | | |
| C工区(市道南2-76号線) | | | | | | | | | | | | | | |
| 関連工事(占用物件) | 給排水管設置 | | 管接続(夜間有) | | 既設管撤去 | | | | 新設管布設 | 管接続 | 管接続 | 付帯工 | | |
| 占用物件工事関係 | 新潟市水道局 | | | | | | | | 新潟市水道局 | | | | | |