

工 種	月・日		2月10日	2月11日	2月12日	2月13日	2月14日	2月15日	2月16日	2月17日	2月18日	2月19日	2月20日	2月21日	2月22日	2月23日
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日		
準備工	必要書類作成・設計照査等・安全施設設置															
必要書類作成・設計照査																
A工区(市道南1-111号線)																
光ケーブル移設工											HHコア抜き	建柱・接地	装柱・ケーブル敷設			
光ケーブル移設											材料搬入					
関連工事(支障物件)	東北電力:切替															
支障物件移転工事関係				NTT: ケーブル敷設、切替						NTT: ケーブル敷設、切替						
B工区(主要地方道 新潟・新津線)																
掘削工(地表道路整備部)																
掘削																
舗装工(地表道路整備部)	下層路盤(粗入れ)															
下層路盤		除雪作業														
排水構造物工(地表道路整備部)	準備工	側溝工								側溝工						
側溝工		除雪作業														
道路土工	50m3 降雪の為作業中止															
土砂運搬等		10tDT×1台														
構造物撤去工(歩道整備部)																
AS版破碎等																
排水構造物工(歩道整備部)																
側溝工																
C工区(市道南2-76号線)																
一部中止																
関連工事(占用物件)	新潟市水道局: 2月20日から準備工															
占用物件工事関係	積雪の為3月初旬に延期															
	新潟市水道局: 3月初旬から準備工															